

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงทางเชื่อม ถนน ค.ส.ล. ในเขตเทศบาล	✓			๑๙๖,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๒ ก.พ. ๖๖ – ๑๙ มี.ค. ๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง วัดทุ่งสว่าง	✓			๒๗๑,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	๕ เม.ย.๖๖ – ๕ พ.ค. ๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนหลังเมือง (หลัง ร.ร. โนนสว่างท่ากระบือ)	✓			๒๒๑,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๙ มี.ค. ๖๖ – ๘ เม.ย. ๖๖
๔	โครงการปรับปรุงหลังคา อาคารอเนกประสงค์บริเวณ หนองสมอ	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖ – ๓๑ พ.ค. ๖๖
๕	โครงการต่อเติมอาคารห้อง ระบบศูนย์แม่ข่ายอินเทอร์เน็ต และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเทศบาล	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๒ ก.พ. ๖๖ – ๑๙ มี.ค. ๖๕
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย ๑๓ ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติก	✓			๓๓๕,๐๐๐	๓๓๓,๓๖๕	๔ ส.ค.๖๖ – ๓ ต.ค. ๖๖
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย ๒๔ ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติก	✓			๓๓๐,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๔ ส.ค.๖๖ – ๓ ต.ค. ๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปีเริ่ม - สิ้นสุดการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอย ๑๗ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก	✓			๑๖๖,๐๐๐	๑๖๕,๕๐๐	๔ ส.ค.๖๖ - ๓ ต.ค. ๖๖
๙	โครงการปรับปรุงหม้อแปลงโรงสูบน้ำดิบบ้านท่ากระปือ	✓			๓๕๐,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	๑๔ ก.พ. ๖๖ - ๑๕ เม.ย.๖๖
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนรอบหนองสมอ หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนคอม อำเภอกุฉินารายณ์	✓			๑๗๕,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๒๘ ส.ค. ๖๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๖
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล ๓/๓ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	✓			๑๕๖,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๖ ก.ย. ๖๖ - ๖ ต.ค. ๖๖
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยผาม่านแยก ๑ (ข้างโรงพยาบาลกุฉินารายณ์)	✓			๔๔๔,๐๐๐	๔๔๒,๐๐๐	๖ ก.ย. ๖๖ - ๒๑ ต.ค. ๖๖
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนคอม	✓			๑,๗๒๘,๐๐๐	๑,๗๒๘,๐๐๐	๒๕ ส.ค. ๖๖ - ๒๔ ต.ค. ๖๖
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายรอบหนองสมอ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนคอม และหมู่ที่ ๓ ตำบลโนนคอม	✓			๖,๔๐๐,๐๐๐	๖,๔๐๐,๐๐๐	๒๑ เม.ย.๖๖ - ๒๐ ก.ค. ๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ถนน หมู่ ๒	✓			๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๓ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ ส.ค. ๖๖
๑๖	โครงการจัดเบี่ยงชีพแก่ ผู้ป่วยเอดส์	✓			๔๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๗	โครงการกองทุนสวัสดิการ ชุมชน ทต.ภูผาม่าน (ในเขต ทต.)	✓			๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๘	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	✓			๑๑๐,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๙	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน	✓			๑๓๔,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒๐	โครงการป้องกันคุณแม่วัยใส วัยรุ่นยุคใหม่รักให้เป็น หยุด ท้องก่อนวัยอันควร(โครงการ หลักประกันสุขภาพ)	✓			๑๓,๔๔๐	๑๓,๔๔๐	๒๖ ส.ค. ๖๖-๒๖ ส.ค. ๖๖
๒๑	โครงการจัดการจราจรในเขต เทศบาล	✓			๑๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒๒	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๔ มี.ค. ๖๖-๑๔ มี.ค. ๖๖
๒๓	โครงการหลักประกันสุขภาพฯ	✓			๙๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	✓			๗๘๐,๗๕๐	๗๖๐,๑๕๖.๓๓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ (ศพด.)วัดเฉลียงทอง	✓			๕๐,๙๖๐	๕๐,๙๖๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ (ศพด.)วัดท่ากระเปือ	✓			๙๙,๖๕๐	๙๖,๙๒๖	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ (ศพด.)วัดเฉลียงทอง	✓			๑๑๓,๑๙๐	๑๑๓,๑๙๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ (ศพด.)วัดท่ากระเปือ	✓			๒๑๖,๐๙๐	๒๑๖,๐๙๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒๙	โครงการอาหารกลางวัน (ร.ร.โนนสว่างฯ)	✓			๗๙๘,๐๐๐	๗๘๐,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓๐	โครงการอาหารกลางวัน (ร.ร.โนนคอม)	✓			๕๔๖,๐๐๐	๕๔๕,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓๑	โครงการจัดเลี้ยงยังชีพคน พิการ	✓			๑,๔๖๔,๐๐๐	๑,๓๘๑,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓๒	โครงการจัดเลี้ยงยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ	✓			๖,๓๒๑,๖๐๐	๖,๐๔๑,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บภาษี	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๖ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการใน การช่วยเหลือประชาชนของ อปท.(สถานที่กลาง)	✓			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓๕	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ด้านยาเสพติด (ร.ร.ภูผาม่าน)	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕-๒๘ มี.ค. ๖๖
๓๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	✓			๕๐๐,๐๐๐	๓๕๘,๙๒๒	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๓๓,๐๐๐	๓๒,๗๕๕	๒๗ มี.ค.๖๖-๒๗ มี.ค.๖๖
๓๘	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๗ - ๒๗ มิ.ย. ๖๖
๓๙	โครงการหมู่บ้านสะอาด	✓			๗๕,๐๐๐	๖๘,๙๒๐	๒๘ ก.พ. - ๑ มี.ค. ๖๖
๔๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔๑	โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษาผู้ ยากจนและผู้ด้อยโอกาส	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๓๐๐	๙ ธ.ค. ๖๕ - ๗ ก.ย. ๖๖
๔๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.จ.)	✓			๓๐,๐๐๐	-	๑๙ มี.ค. ๖๖-๑๙ มี.ค. ๖๖
๔๓	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.อ.)	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปีเริ่ม - สิ้นสุดการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๔๔	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	✓			๕๕,๐๐๐	๕๒,๙๕๕	๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๔ ม.ค. ๖๖
๔๕	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	✓			๖๐,๐๐๐	๓๙,๙๘๕	๑๕ มิ.ย. ๖๖ - ๓ ส.ค. ๖๖
๔๖	โครงการวันเทศบาล	✓			๔๐,๐๐๐	๓๙,๕๑๐	๒๔ เม.ย. ๖๖-๒๔ เม.ย. ๖๖
๔๗	โครงการประเพณีสงกรานต์	✓			๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๖๐	๑๔ เม.ย. ๖๖-๑๔ เม.ย. ๖๖
๔๘	โครงการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม(รับวงสำรวจ)งานไหมและงานกาชาดจ. ขอนแก่น	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๘ พ.ย. ๖๕-๒๘ พ.ย. ๖๕
๔๙	โครงการงานประเพณีบุญคุณลานชุมชนวัดเฉลียงทอง	✓			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๕-๑๗ ก.พ. ๖๖
๕๐	โครงการสร้างน้ำถ้ำพระและต่อชะตาถ้ำน้ำ (ถ้ำอ่าง)	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๐	๑๙ เม.ย. ๖๖-๑๙ เม.ย. ๖๖
๕๑	โครงการสร้างน้ำถ้ำหมูป	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๔ เม.ย. ๖๖-๑๔ เม.ย. ๖๖
๕๒	โครงการประเพณีตรุษไทย	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๗๕	๒๑-๒๓ มี.ค. ๖๖
๕๓	โครงการจัดงานบุญเดือน ๖	✓			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๒-๓ พ.ค. ๖๖
๕๔	โครงการลอยกระทิป์โคมไฟในวันออกพรรษา	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐ ต.ค.๖๕ - ๑๐ ต.ค. ๖๕
๕๕	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในขึ้นปีใหม่	✓			๑๐ ,๐๐๐	๑๐ ,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖-๑ ม.ค. ๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปีเริ่ม - สิ้นสุดการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๕๖	โครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีในส่วนภูมิภาค	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๗ ต.ค. ๖๖ - ๗ ต.ค. ๖๖
๕๗	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	✓			๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑-๓๐ ก.ย. ๖๖
๕๘	โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน ๑๒	✓			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๘ พ.ย. ๖๖ - ๘ พ.ย. ๖๖
๕๙	จัดซื้อบุงกีร์ดแบล็คโฮ	✓			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๘ ก.พ. ๖๕ - ๑๐ มี.ค. ๖๖
๖๐	จัดซื้อเครื่องปั่นไฟ	✓			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๙ - ๒๔ ธ.ค. ๖๖
๖๑	จัดซื้อโทรทัศน์	✓			๕๙,๙๘๐	๕๙,๙๘๐	๒๑-๒๘ ก.พ. ๖๖
๖๒	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	✓			๑๗,๒๐๐	๑๗,๒๐๐	๒๒ มี.ย. ๖๖ - ๖ ก.ค.๖๖
๖๓	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	✓			๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๕- ๓๑ ม.ค. ๖๖
๖๔	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๗ ส.ค. ๖๖ - ๑๖ ก.ย. ๖๖
๖๕	จัดซื้อเรือปั่นเปิด	✓			๑๘๙,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๒๓ ธ.ค. ๖๕ - ๗ ม.ค. ๖๖
๖๖	จัดซื้อเรือปั่นหงษ์	✓			๑๘๙,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๒๓ ธ.ค. ๖๕ - ๗ ม.ค. ๖๖
๖๗	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๗ ส.ค. ๖๖ - ๑๖ ก.ย. ๖๖

ปัญหา/อุปสรรค

.....-ไม่มีปัญหาและอุปสรรค.....
.....

ข้อเสนอแนะ

.....-ไม่มีข้อเสนอแนะ.....
.....